

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 31.01.2024

22.01 – Obnova přivaděčích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba

Přivaděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního přivaděče DN 400, v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po VDJ Velké Losiny v celkové délce 3478 metrů. Pro obnovu přivaděče bude použita bezvýkopová technologie berstlining, sanace potrubí technologií cracking.

Smluvní termín realizace: 01.08.2022 – 10.07.2024

Identifikace zhotovitele: Společnost Šumperk 2021 – LB 2000, s. r. o., sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc + TechPipe CZ, s. r. o., sídlem Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov + Tech-Pipe sp. Z o. o., sídlem OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Diviš, tel: 777 641 415, e-mail: milan.divis@lb2000.cz

Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

21.43 ÚV Moravičany – dostavba AN, rekonstrukce objektu – Stavba

Jedná se o stavbu technické infrastruktury úpravní vody Moravičany, která má za úkol čerpat a kumulovat vodu určenou k pitným účelům. Projekt řeší výstavbu akumulární nádrže o objemu 600 m³, včetně jejího vystrojení a příjezdu k ní. Rovněž je do projektu zahrnuta rekonstrukce stávajících objektů, včetně jejich technologického vystrojení. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající areálové kanalizace DN400 ve stávající trase včetně dešťových svodů.

Smluvní termín realizace: 31.05.2022 – doposud

Identifikace zhotovitele: PROFISTAV Litomyšl, a. s., Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Petr Jiráň, tel.: 602 294 205, email: jiran@profistav.cz; Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

Kontakt na TDI: VRV a SAFETY PRO – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

22.20 ČOV Šumperk – Hala vysušeného kalu – Stavba

V rámci akce bude provedena nová hala vysušeného kalu, která bude sloužit jako sklad již vysušeného kalu, aby nedocházelo k jeho zpětnému zvýšení vlhkosti v rámci povětrnostních vlivů. Hala bude umístěna u obslužné komunikace naproti sušárny kalu. Bude zajišťovat uskladnění cca 1000 m³ vysušeného kalu (cca 360 tun).

Smluvní termín realizace: 31.08.2023 – 31.07.2024

Identifikace zhotovitele: OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti střední Morava, tel.: 602 595 181, e-mail: calabekj@ohla-zs.cz; Ing. Martin Medek, vedoucí projektu, tel.: 725 392 114, e-mail: medekm@ohla-zs.cz

Kontakt na TDI: IREA, s. r. o., Horní 3228/6, 787 1 Šumperk - zástupci ve věcech stavebně technických: Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz; Marek Gerža, tel: 731 904 523, e-mail: gerza@irea.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební práce budou zahájeny v roce 2024 podle klimatických podmínek, nejdříve koncem března.