

# AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 31.10.2023

## **22.01 – Obnova přivaděčích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba**

Přivaděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního přivaděče DN 400, v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po VDJ Velké Losiny v celkové délce 3478 metrů. Pro obnovu přivaděče bude použita bezvýkopová technologie berstlining, sanace potrubí technologií cracking.

**Smluvní termín realizace:** 01.08.2022 – 10.07.2024

**Identifikace zhotovitele:** Společnost Šumperk 2021 – LB 2000, s. r. o., sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc + TechPipe CZ, s. r. o., sídlem Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov + Tech-Pipe sp. Z o. o., sídlem OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Milan Diviš, tel: 777 641 415, e-mail: milan.divis@lb2000.cz

**Kontakt na TDI:** Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

## **21.34 – ČOV Zábřeh – HW a SW, technologie a datové trasy**

Rekonstrukce ASŘ, realizace nové komunikační optické sítě v areálu ČOV Zábřeh, úprava stávajících silových rozvaděčů, vybudování nové servrovy v administrativní budově a doplnění a úpravy stávající elektrotechnologie.

**Smluvní termín realizace:** 15.07.2022 – 30.11.2023

**Identifikace zhotovitele:** Elzaco, spol. s r. o., sídlem B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Tomáš Zatloukal, tel. 603 423 332, e-mail: zatloukal.t@elzaco.cz

**Kontakt na TDI VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz; Martin Hladil, tel.: 604 692 342, e-mail: hladil@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

## **21.43 ÚV Moravičany – dostavba AN, rekonstrukce objektu – Stavba**

Jedná se o stavbu technické infrastruktury úpravny vody Moravičany, která má za úkol čerpat a kumulovat vodu určenou k pitným účelům. Projekt řeší výstavbu akumulární nádrže o objemu 600 m<sup>3</sup>, včetně jejího vystrojení a příjezdu k ní. Rovněž je do projektu zahrnuta rekonstrukce stávajících objektů, včetně jejich technologického vystrojení. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající areálové kanalizace DN400 ve stávající trase včetně dešťových svodů.

**Smluvní termín realizace:** 31.05.2022 – doposud

**Identifikace zhotovitele:** PROFISTAV Litomyšl, a. s., Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Petr Jiráň, tel.: 602 294 205, email: jiran@profistav.cz; Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

**Kontakt na TDI:** VRV a SAFETY PRO – Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz

**Kontakt na VHZ:** Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

## **22.07 Stavební úprava vodovodu Školní u nádraží a Osvobození, Hanušovice – stavba**

Předmětem stavební úpravy je výměna potrubí vodovodních řádů v projektové dokumentaci označených V1 a V1-1. Stávající potrubí z šedé litiny bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 359,17 m. Potrubí bude vyměněno v původní trase a bude ukládáno do otevřeného výkopu. Na potrubí je napojeno 17 vodovodních přípojek, 15 z nich bude přepojeno na nové potrubí a 2 budou bez náhrady zrušeny. Zásobování okolních nemovitostí bude po dobu stavby zajištěno povrchovým vodovodem.

**Smluvní termín realizace:** 15.05.2023 – 15.11.2023

**Identifikace zhotovitele:** EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Karel Freudmann, stavbyvedoucí – k.freudmann@ekozis.cz, tel. 602 224 553 a Ing. Pavel Winter - winter@ekozis.cz, tel. 724 612 586

**Kontakt na TDI VHZ:** Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

### **22.10. Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. Severní, Mohelnice – Stavba**

Předmětem akce je provedení stavební úpravy vodovodního řadu V1 spočívající ve výměně stávajícího potrubí z šedé litiny za nové potrubí z tvárné litiny DN 80 v původní trase a niveletě v délce 118,70 metrů. Dále bude provedena stavební úprava dvou kanalizačních stok, u kterých bude vyměněno původní potrubí za nové kameninové potrubí DN 250 a stávající šachty budou nahrazeny novými betonovými prefabrikáty. Stoka A v délce 152,10 metrů a stoka A-1 v délce 61,90 metrů. Stávající vodovodní i kanalizační přípojky budou přepojeny na nové potrubí.

**Smluvní termín realizace:** 16.06.2023 – 12.12.2023

**Identifikace zhotovitele:** EKOZIS spol. s r. o., se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Pavel Winter - winter@ekozis.cz, tel. 724 612 586

**Kontakt na TDI VHZ:** Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz

### **22.20 ČOV Šumperk – Hala vysušeného kalu – Stavba**

V rámci akce bude provedena nová hala vysušeného kalu, která bude sloužit jako sklad již vysušeného kalu, aby nedocházelo k jeho zpětnému zvýšení vlhkosti v rámci povětrnostních vlivů. Hala bude umístěna u obslužné komunikace naproti sušárny kalu. Bude zajišťovat uskladnění cca 1000 m<sup>3</sup> vysušeného kalu (cca 360 tun).

**Smluvní termín realizace:** 31.08.2023 – 31.07.2024

**Identifikace zhotovitele:** OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Ing. Jiří Calábek, MBA, ředitel oblasti střední Morava, tel.: 602 595 181, e-mail: calabekj@ohla-zs.cz; Ing. Martin Medek, vedoucí projektu, tel.: 725 392 114, e-mail: medekm@ohla-zs.cz

**Kontakt na TDI:** IREA, s. r. o., Horní 3228/6, 787 1 Šumperk - zástupci ve věcech stavebně technických: Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz; Marek Gerža, tel: 731 904 523, e-mail: gerza@irea.cz

**Kontakt na TDI VHZ:** Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

## **OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:**

### **Stavební úprava vodovodu, ul. Hanušovická, Staré Město**

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Hanušovická ve Starém Městě. Jedná se o výměnu potrubí za PE D 90 mm v celkové délce cca 109 metrů podél komunikace v zatravněné ploše. Všechny přípojky budou přepojeny.

**Termín dokončení stavby:** říjen 2023 – stavební práce jsou dokončeny, řeší se odpojování přípojek ze suchovodu a drobné úpravy povrchů

**Identifikace zhotovitele:** Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

**Kontakt na zástupce zhotovitele:** Miroslav Dušek – mistr stavby, tel.: 722 970 177, e-mail: dusek@spvs.cz; Aleš Janko – vedoucí provozu Hanušovice, tel.: 775 330 077, e-mail: janko@spvs.cz, Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

**Kontakt na TD:** Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz