

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 30.06.2024

22.01 – Obnova příváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 – Stavba

Příváděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního příváděče DN 400, v úseku od zámku v Loučné nad Desnou po VDJ Velké Losiny v celkové délce 3478 metrů. Pro obnovu příváděče bude použita bezvýkopová technologie berstlining, sanace potrubí technologií cracking.

Smluvní termín realizace: 01.08.2022 – 10.07.2024

Identifikace zhotovitele: Společnost Šumperk 2021 – LB 2000, s. r. o., sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc + TechPipe CZ, s. r. o., sídlem Opletalova 608/2, Šumbark, 736 01 Havířov + Tech-Pipe sp. Z o. o., sídlem OKÓLNA, č. 57, ŁÓDŹ, 94-526, Polsko

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Diviš, tel: 777 641 415, e-mail: milan.divis@lb2000.cz

Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

21.18 Doplnění vodovodního řadu ul. Vikýřovická p. č.1804/2, k. ú. Šumperk – stavba

Předmětem je stavba nového vodovodního řadu v k. ú. Šumperk, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Šumperk a Olomouckého kraje. Stavba se nachází v asfaltové komunikaci a v zeleném pásu krajnice komunikace v intravilánu města. Nový vodovod z PE 100 RC SDR 11 D 110 se napojuje na stávající zásobovací řad LT DN 350 a propojuje řad PE D 110 na pozemku s parc.č. 2131/2 v zatravněné krajnici komunikace. Potrubí dále kříží asfaltovou komunikaci LTH C 100 DN 100 na parc.č. 1804/3. Zde se propojuje se stávajícím vodovodním řadem PVC D 90 a s potrubím LTH C 100 DN 80, která nahrazuje ocel DN 50, a kde budou přepojeny dvě přípojky. Následně pokračuje potrubí LTH C 100 DN 80 ulicí Vikýřovickou a je ukončen na parc.č. 1804/2 za napojením stávající přípojky VP5, a to osazeným hydrantem. Na celé trase je přepojeno celkem 7 ks vodovodních přípojek.

Smluvní termín realizace: 06.06.2024 – ukončení do 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: Jutherm, s. r. o., se sídlem Zborov 53, 789 01 Zborov

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, tel.: 777 655 168, e-mail: jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 909, e-mail: zak@jutherm.cz

Kontakt na TDI: ŠPVS, a. s., Ing. Jitka Opluštilová, vedoucí investic, tel.: 583 317 259, 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz; Ing. Mirka Šperlichová, vyjadřování, GIS, tel.: 583 317 252, 602 171 287, e-mail: sperlichova@spvs.cz; Ing. Martina Vinklerová, projektantka, tel.: 725 345 009, e-mail: vinklerova@spvs.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

23.01 Stavební úprava vodovodu Zábřežská, Šumperk – stavba

Předmětem stavby je stavební úprava vodovodního řadu o celkové délce 164,85 metrů. Výměna je navržena ve stávající trase vodovodu v ul. Zábřežská, mezi ul. Dobrovského a Bludovská v Šumperku. Trasa uložení nového vodovodního potrubí je vedena horizontálně a vertikálně v trase stávajícího potrubí. Stavební úprava bude provedena výkopem, aby byla zajištěna bezpečnost, kvalita pokládky nového potrubí a kvalita přepojení jednotlivých vodovodních přípojek.

Smluvní termín realizace: 03.04.2024 – 30.08.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS spol. s r. o. se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Marek Pelikán, tel.: 602 737 958, e-mail: pelikan@ekozis.cz; Ing. Pavel Winter, tel.: 724 612 586, e-mail: winter@ekozis.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncy, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

21.47 Stavební úprava vodovodu – výtlač na VDJ Siemens Mohelnice – stavba

Předmětem je Stavební úprava vodovodního výtlačku na VDJ Siemens Mohelnice, a to flexibilním sanačním systémem Primus Line, který se skládá z pružné kevlarové vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. V rámci této stavby bude do stávajícího azbestocementového potrubí DN250 v délce 624,30 metrů zatažena pružná kevlarová vyztužená vložka Primus Line DN200 (ND). Oprava výtlačku začíná v místě napojení na stávající vodovodní potrubí AC DN 250 resp. na stávající šoupě DN250 v poli u kruhového objezdu na ul. Družstevní v Mohelnici. Předpokládaná trasa vložkovaného vodovodního výtlačku vede v poli a v travnaté ploše kolem silnice II/444 ul. Družstevní, a to i částečně v areálu Siemens.

Smluvní termín realizace: 26.04.2024 – 30.08.2024

Identifikace zhotovitele: Trasko BVT, s. r. o., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

Kontakt na zástupce zhotovitele: Petr Zedník, tel.: 777 738 215, e-mail: p.zednik@trasko.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

23.04 Stavební úprava vodovodu Na Holbě, Hanušovice – stavba

Předmětem stavby je provedení stavební úpravy vodovodního řadu V1 a prodloužení a přepojení vodovodních přípojek VP 1, VP 2 a VP 4. Stávající vodovodní potrubí z oceli DN 50 bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny DN 80 v délce 255,37 metrů. Potrubí bude vyměněno v původní trase a bude ukládáno do otevřeného výkopu. Na potrubí je napojeno 5 vodovodních přípojek. Zásobování pitnou vodou v době stavby bude vyřešeno vybudováním dočasného povrchového vodovodu. Stavební úprava vodovodu bude koordinována se stavbou parkoviště města Hanušovice v oblasti ul. Na Holbě.

Smluvní termín realizace: 04.04.2024 – 13.09.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS spol. s r. o. se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Marek Pelikán, tel.: 602 737 958, e-mail: pelikan@ekozis.cz; Ing. Pavel Winter, tel.: 724 612 586, e-mail: winter@ekozis.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

21.11 Stavební úprava vodovodu Olšanská řad 3-4, Ruda nad Moravou – stavba

Předmětem stavební úpravy je výměna potrubí vodovodního řadu 3-4 v Rudě nad Moravou na ul. Olšanská. Stávající potrubí z šedé litiny bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny DN 80 v celkové délce 207,08 metrů. Potrubí bude vyměněno v původní trase a niveletě bude ukládáno do otevřeného výkopu. Na potrubí je napojeno 5 vodovodních přípojek, které budou v prostoru rozšířeného výkopu přepojeny na nové potrubí. Realizace akce je koordinována s obcí Ruda nad Moravou, která chystá opravu povrchu místní komunikace po ukončení stavební úpravy vodovodu.

Smluvní termín realizace: 09.05.2024 – 20.09.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS spol. s r. o. se sídlem Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Marek Pelikán, tel.: 602 737 958, e-mail: pelikan@ekozis.cz; Ing. Pavel Winter, tel.: 724 612 586, e-mail: winter@ekozis.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

23.03 Přeložka vodovodu a přípojky u č.pop. 529, Rapotín – stavba

Předmětem stavby je přeložka vodovodního řadu – odstranění stávajícího potrubí z LTHS DN 100 mm a uložení nového potrubí vodovodního řadu z PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé SDR 11, D 90 mm v celkové délce 31,7 metrů a uložení nového potrubí dvou vodovodních přípojek z PE 100 RC Typ 2 dvouvrstvé SDR 11, D 63 mm v celkové délce 32,1 metrů.

Smluvní termín realizace: 29.05.2024 – 11.09.2024

Identifikace zhotovitele: Jutherm, s. r. o. se sídlem Zborov 53, 789 01 Zborov

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, tel.: 777 655 168, e-mail: jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, tel.: 777 762 909, e-mail: zak@jutherm.cz

Kontakt na TDI VHZ: Ing. Zdeněk Korínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební úprava vodovodu, ul. Dobrovského, Šumperk

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Dobrovského mezi ulicemi Alšova a Majakovského. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 80 mm a DN 100 mm v celkové délce 223 metrů v asfaltové komunikaci. Všechny přípojky budou přepojeny.

Termín dokončení stavby: říjen 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Martin Tomíček, tel.: 724 063 369, e-mail: tomicek@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

Stavební úprava vodovodu, ul. Pod Zámečkem, Zábřeh

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Pod Zámečkem v Zábřehu. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 80 mm zčásti bezvýkopovou metodou a zčásti v otevřeném výkopu, v celkové délce 151 metrů v asfaltové komunikaci. Všechny přípojky budou přepojeny.

Termín dokončení stavby: srpen 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Miroslav Zajíc, tel.: 724 081 016, e-mail: zajic@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

Stavební úprava vodovodu TR-23 až TR-28, k.ú. Třeština

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu v obci Třeština. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 100 mm v celkové délce 217 metrů v asfaltové komunikaci a přilehlém chodníku. Všechny přípojky budou přepojeny.

Termín dokončení stavby: listopad 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Czislinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Oprava zhlaví kanalizačních šachet, ul. Zábřežská, k.ú. Mohelnice

Předmětem stavby je oprava celkem jedenácti kusů zhlaví kanalizačních šachet na ul. Zábřežská v Mohelnici. Jedná se o výměnu poklopů a vyrovnávacích betonových prstenců.

Termín dokončení stavby: září 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Czislinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Oprava zhlaví kanalizačních šachet, ul. Družstevní, k.ú. Mohelnice

Předmětem stavby je oprava celkem šesti kusů zhlaví kanalizačních šachet na ul. Družstevní v Mohelnici. Oprava zhlaví představuje výměnu poklopů a skladby zhlaví v různém rozsahu.

Termín dokončení stavby: září 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Czislinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Stavební úprava vodovodu, ul. Linhartova p.č. 660/3, k. ú. Ruda nad Moravou

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodního řadu „6-4“ na ul. Linhartova v Rudě nad Moravou. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 80 mm, a to bezvýkopovou metodou, v celkové délce 72 metrů ve zpevněné komunikaci. Všechny přípojky budou přepojeny.

Termín dokončení stavby: září 2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz; Aleš Janko, tel.: 775 330 077, e-mail: janko@spvs.cz; Miroslav Dušek, tel.: 722 970 177, e-mail: dusek@spvs.cz

Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz