

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 31.10.2024

22.02 Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 03 - Stavba

SO 03 Přiváděcí vodovodní řad řeší obnovu stávajícího vodovodního přiváděče DN 400, v úseku od stávajícího vodojemu Velké Losiny až po vodojem Petrov v celkové délce 4348,0 metrů. Pro obnovu přiváděče bude použita bezvýkopová technologie (BVT) předdeformovaného potrubí (technologie close-fit – těsně přiléhavého potrubí). Po dobu stavby bude nutné zhotovit provizorní vodovod, který je řešen samostatným objektem SO 03. Akce bude navazovat na předchozí stavební objekt „22.01 - Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 02 - Stavba“.

Smluvní termín realizace: 02.07.2024 – do 470 dní ode dne převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: WOMBAT, s. r. o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Petr Holeš, jednatel, tel.: 602 767 922, e-mail: petrholes@wombat.cz; ve věcech technických Ing. Petr Holeš ml., stavbyvedoucí, tel.: 723 442 611, e-mail: p.holes@wombat.cz

Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, tel.: 608 101 525, e-mail: robert.roh@voding.cz; Ing. Jakub Mach, projektant vodohospodářských staveb, tel.: 581 675 231, e-mail: jakub.mach@voding.cz

Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, tel.: 602 141 367, e-mail: martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, tel.: 605 264 176, e-mail: dufek@vrv.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, tel.: 604 788 626, e-mail: stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

21.18 Doplnění vodovodního řadu ul. Vikýřovická p. č.1804/2, k. ú. Šumperk – stavba

Předmětem je stavba nového vodovodního řadu v k. ú. Šumperk, který se nachází na pozemcích ve vlastnictví Města Šumperk a Olomouckého kraje. Stavba se nachází v asfaltové komunikaci a v zeleném pásu krajnice komunikace v intravilánu města. Nový vodovod z PE 100 RC SDR 11 D 110 se napojuje na stávající zásobovací řad LT DN 350 a propojuje řad PE D 110 na pozemku s parc.č. 2131/2 v zatrávněné krajnici komunikace. Potrubí dále kříží asfaltovou komunikaci LTH C 100 DN 100 na parc.č. 1804/3. Zde se propojuje se stávajícím vodovodním řadem PVC D 90 a s potrubím LTH C 100 DN 80, která nahrazuje ocel DN 50, a kde budou přepojeny dvě přípojky. Následně pokračuje potrubí LTH C 100 DN 80 ulicí Vikýřovickou a je ukončen na parc.č. 1804/2 za napojením stávající přípojky VP5, a to osazeným hydrantem. Na celé trase je přepojeno celkem 7 ks vodovodních přípojek.

Smluvní termín realizace: 06.06.2024 – ukončení do 150 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: Jutherm, s. r. o., se sídlem Zborov 53, 789 01 Zborov

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, tel.: 777 655 168, e-mail: jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, tel.: 777 762 909, e-mail: zak@jutherm.cz

Kontakt na TDI: ŠPVS, a. s., Ing. Jitka Opluštilová, vedoucí investic, tel.: 583 317 259, 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz; Ing. Mirka Šperlichová, vyjadřování, GIS, tel.: 583 317 252, 602 171 287, e-mail: sperlichova@spvs.cz; Ing. Martina Vinklerová, projektantka, tel.: 725 345 009, e-mail: vinklerova@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

23.08 Přeložka napojení dešťové kanalizace Sídliště Loštice SO 01 úsek S2-S3 – stavba

Předmětem stavby je provedení přeložky stávající dešťové kanalizace a úprava jejího napojení na stávající dešťovou kanalizaci na ul. Sídliště v Lošticích. Cílem navržených opatření je provést správné propojení dešťových stok a zrušení propojení dešťové a splaškové sítě v lokalitě.

Smluvní termín realizace: 16.08.2024 – 29.11.2024

Identifikace zhotovitele: VK-AQUA Olomouc, spol. s r.o. se sídlem Dolní 20, 783 13 Štěpánov

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Roman Papica, jednatel společnosti, tel.: 602 708 216, e-mail: papica.roman@vk-aqua.cz a Bartů Marek, stavbyvedoucí, tel.: 725 427 195, e-mail: bartu.marek@vk-aqua.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

22.14 ČOV Zábřeh – VN2 a další technologie

Jedná o strojně-technologickou demontáž a montáž provozního strojního zahuštění přebytečného kalu, kalové čerpatny a vrchlíku vyhnívací nádrže VN2, na které navazují elektrotechnologické a stavební práce. Tyto práce jsou spojeny s napojením potrubí, demolicí původních strojních základů a vrchlíku VN2 a vybudováním nových základů pod strojní zařízení a montáž vrchlíku nádrže VN2. Dále se jedná o demontáž stávajících rekuperačních výměníků umístěných ve strojovně VN.

Smluvní termín realizace: 06.09.2024 – 20.08.2025

Identifikace zhotovitele: PROFISTAV Litomyšl, a. s., se sídlem Cerekvice nad Loučnou 223, 569 53 Cerekvice nad Loučnou; subdodavatelem bude společnost K&K TECHNOLOGY, a. s., se sídlem Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Tomáš Zavřel, MBA, předseda představenstva; ve věcech technických Ing. Jaroslav Tměj, stavbyvedoucí, Ing. Petr Smysl, výrobní ředitel, tel.: 461 612 050, e-mail: profistav@profistav.cz, Jan Dvořáček, tel.: 773 525 499, e-mail: dvoracek@profistav.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, tel.: 602 166 235, e-mail: loupanec@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, tel.: 702 011 768, e-mail: korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

23.06 ČS Pivovarská Loštice – stavební úprava a výměna technologie – stavba

Stavební úprava čerpací stanice v ul. Pivovarská v Lošticích bude spočívat ve zkapacitnění čerpací stanice a potřebných stavebních úprav šachty. Dojde ke kompletní výměně stávajícího vstrojení šachty, tzn. demontáž stávajících čerpadel, výtlačného potrubí, nerezového žebříku. Bude demontována stávající krycí deska šachty, jejíž součástí je vstupní a montážní poklop a patka pro osazení jeřábu. Nově bude proveden spádový beton na dně šachty. Dojde k montáži nově navržených ponorných čerpadel. V rámci stavby bude položen nový kabel, osazen nový elektrický pilíř u ČS, vstrojen, demontován stávající elektrický pilíř, zajištěn systém zálohového zdroje, řízení čerpadel a sběru dat.

Smluvní termín realizace: 31.07.2024 – 31.12.2024

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Radim Jirout, MBA, LL. M., generální ředitel, tel.: 583 317 111, e-mail: spvs@spvs.cz; ve věcech technických Ing. Pavel Paloncý, vedoucí technického útvaru, tel.: 583 317 330, e-mail: paloncy@spvs.cz, Ing. Milan Czislinský, vedoucí provozu Mohelnice, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

POVODNĚ 2024

24.27 Loučná nad Desnou

Jedná se o zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přívaděče Kouty – Šumperk v 4,040 km přes řeku Desná – podepření chráničky s vodovodem po tržení břehu a původního podpěrného pilíře způsobené povodní.

Smluvní termín realizace: 19.09.2024 – 30.11.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Winter, tel.: 724 612 586, e-mail: winter@ekozis.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.28 Hanušovice Na Holbě

Jedná se o provedení oprav nově vybudovaného vodovodu v Hanušovicích – lokalita Na Holbě.

Smluvní termín realizace: 03.10.2024 – 30.10.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Daniel Kalous, e-mail: kalous@ekozis.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, tel. 602 556 057, minar@vhz.cz

24.29 Rapotín, havarijní oprava vodovodu podél Desné

Jedná se o stavební práce spočívající v kompletní obnově cca 170 m vodovodního potrubí v lokalitě Rapotín, řeka Desná Na Soutoku.

Smluvní termín realizace: 08.10..2024 – 31.12.2024

Identifikace zhotovitele: ŠPVS, a. s., Jílová 6, 789 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Mazák, tel.: 602 100 913, e-mail: mazak@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.30 Rapotín, havarijní oprava kanalizace podél Desné

Jedná se o stavební práce spočívající v kompletní obnově cca 125 m kanalizačního potrubí v lokalitě Rapotín, řeka Desná, ul. Jesenická.

Smluvní termín realizace: 08.10..2024 – 31.12.2024

Identifikace zhotovitele: ŠPVS, a. s., Jílová 6, 789 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Mazák, tel.: 602 100 913, e-mail: mazak@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.31 Bartoňov, havarijní oprava vodovodu u řeky Moravy

Jedná se o kompletní obnovu cca 40 m vodovodního potrubí v lokalitě Hanušovice – Bartoňov.

Smluvní termín realizace: 01.10..2024 – 31.12.2024

Identifikace zhotovitele: ŠPVS, a. s., Jílová 6, 789 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Mazák, tel.: 602 100 913, e-mail: mazak@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.32 Hanušovice, havarijní oprava vodovodu Pražská

Jedná se o stavební práce spočívající v kompletní obnově cca 22 m vodovodního potrubí v lokalitě Hanušovice – ul. Pražská.

Smluvní termín realizace: 07.10..2024 – 31.12.2024

Identifikace zhotovitele: ŠPVS, a. s., Jílová 6, 789 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Jiří Mazák, tel.: 602 100 913, e-mail: mazak@spvs.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.33 Hanušovice, havarijní oprava vodovodního potrubí – část 1

Jedná se o havarijní opravu spočívající v realizaci řízeného protlaku o délce cca 34 m pod řekou Morava v lokalitě Zetor, Hanušovice.

Smluvní termín realizace: 10.10.2024 – 30.11.2024

Identifikace zhotovitele: TALPA – RPF, s. r. o., Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Ivan Demjan, tel.: 602 593 463, e-mail: demjan@talparpf.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

24.33 Hanušovice, havarijní oprava vodovodního potrubí – část 2

Jedná se o havarijní opravu spočívající v realizaci obnovy vodovodního potrubí o délce cca 72 m pod řekou Morava v lokalitě Zetor, Hanušovice.

Smluvní termín realizace: 14.10.2024 – 30.12.2024

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Pavel Winter, tel.: 724 612 586, e-mail: winter@ekozis.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Jana Paloncý, tel.: 702 044 786, e-mail: paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební úprava vodovodu TR-23 až TR-28, k.ú. Třeština

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu v obci Třeština. Jedná se o výměnu potrubí za litinové DN 100 mm v celkové délce 217 metrů v asfaltové komunikaci a přilehlém chodníku. Všechny přípojky budou přepojeny.

Termín dokončení stavby: listopad 2024, konečné povrchy budou provedeny v roce 2015

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Czislinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz

Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz