

AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 30.04.2026

22.04 Stavební úprava vodovodu a kanalizace Nerudova, Šumperk – stavba

Předmětem stavební úpravy vodovodu je výměna potrubí 2 vodovodních řadů V1 a V2 na ul. Nerudova v Šumperku. Řady budou vybudovány z potrubí z tvárné litiny DN 100 o celkové délce 456,91 m. Předmětem stavební úpravy kanalizace je výměna potrubí 2 kanalizačních stok A a B na ul. Nerudova v Šumperku. Výměna potrubí bude provedena v původních trasách z kameniny DN 300, 400 a 500 o celkové délce 438,31m, kdy bude potrubí ukládáno do otevřeného výkopu. Realizačně bude provedeno ve 2 etapách. 1. etapa zahrnuje vodovodní řad V1 a kanalizační stoku A. Druhá etapa je vodovodní řad V2 a kanalizační stoka B.

Smluvní termín realizace: 26.03.2025–květen 2026

Identifikace zhotovitele: EKOZIS, spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kontakt na zástupce zhotovitele: Jiří Vaňourek, stavbyvedoucí, 602 766 401, vanourek@ekozis.cz a Marek Pelikán, stavbyvedoucí, 602 737 958, pelikan@ekozis.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Zdeněk Stojaník, 604 788 626, stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

24.10 Prodloužení vodovodu Ludvíkov – Velké Losiny

VHZ je investorem výstavby prodloužení vodovodu v rozsahu I. etapy. Obec Velké Losiny je investorem prodloužení kanalizace v rozsahu I. etapy na základě samostatné smlouvy o dílo s níže uvedeným zhotovitelem.

Smluvní termín realizace: 05/2025–do 470 dní ode dne převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: ČAK CZ, s.r.o. se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Zdeněk Čevela, jednatel, cevela@cakcz.cz; ve věcech technických Ing. Tomáš Reli, 736 631 552, reli@cakcz.cz

Kontakt na TDI: IREA, s. r. o., Ing. Zdeněk Stojaník, 604 788 626, stojanik@irea.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, 602 166 235, loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, 604 788 626, stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

22.03 Obnova přívaděcích vodovodních řadů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 04 - Stavba

Etapa I., SO 04 řeší obnovu části přivaděče v úseku od VDJ Petrov po SRO Rapotín v délce 3 985 m a s ním související objekty na přivaděči – odkalovací objekty, vzdušňkové, šoupátkové šachty apod.

Smluvní termín realizace: 09.03.2026–do 474 dní ode dne převzetí staveniště

Identifikace zhotovitele: WOMBAT, s. r. o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Petr Holeš, jednatel, 602 767 922, petrholes@wombat.cz; ve věcech technických Ing. Petr Holeš ml., stavbyvedoucí, 723 442 611, p.holes@wombat.cz

Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, 608 101 525, robert.roh@voding.cz

Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywiał, 602 141 367, martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, 605 264 176, dufek@vrv.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, 602 166 235, loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, 604 788 626, stojanik@irea.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, 702 011 768, korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

23.02 Stavební úprava kanalizace Okružní, Šumperk – stavba

Stavební úprava řeší opravu kanalizační stoky v ulici Okružní u městských hradeb v Šumperku v celkové délce 101,5 m. Z důvodu koroze potrubí, netěsnosti potrubí a šachet, prorůstání kořenů a častého ucpávání stoky bude potrubí vyměněno za potrubí z polypropylenu SN16 DN250.

Smluvní termín realizace: 19.3.2026–31.8.2026

Identifikace zhotovitele: Jutherm, s. r. o., se sídlem: Zborov 53, 789 01 Zborov

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, 777 655 168, jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, 777 762 909, zak@jutherm.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

25.06 Stavební úprava vodovodu a kanalizace Indrova, Zábřeh – stavba

Stavební úprava řeší opravu nevyhovujícího stávajícího vodovodního potrubí ve stávající trase a niveletě, připojení stávajících vodovodních přípojek na opravené vodovodní potrubí. Po dobu opravy vodovodního potrubí bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou – suchovod. Dále stavební úprava řeší opravu nevyhovujícího stávajícího kanalizačního potrubí ve stávající trase a niveletě včetně připojení stávajících kanalizačních přípojek na opravené kanalizační potrubí.

Smluvní termín realizace: 30.03.2026–21.1.2027

Identifikace zhotovitele: VK-AQUA Olomouc, spol.s. r. o., se sídlem: Štěpánov, Dolní 20, 783 13

Kontakt na zástupce zhotovitele: stavbyvedoucí Aleš Pospíšil, tel. 602 735 750, pospisil.ales@vk-aqua.cz

Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, 608 101 525, robert.roh@voding.cz

Kontakt na koordinátora BOZP: SAFETY PRO s. r. o., Marek Dajč, obchodně – výkonný ředitel, 734 111 871, dajc@safetypro.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, 702 011 768, korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

26.14 Stavební úprava vodovodu Sídliště etapa I., Loučná nad Desnou – stavba

Stavba řeší stavební úpravu (opravu) stávajícího vodovodního řadu v Loučné nad Desnou v oblasti sídliště. Původní vodovod je vybudován z litinového potrubí, pro stavební úpravu bude použito plastové potrubí PE 100 RC SDR 11 d 110 v celkové délce 351,30 m. Stavební úprava vodovodu bude koordinována s celkovou revitalizací povrchů v oblasti, jejímž investorem bude obec Loučná nad Desnou. Stavba bude koordinována též s pokládkou chrániček pro optické kabely ze strany třetího subjektu. Zásobování okolních nemovitostí bude po dobu stavby zajištěno povrchovým vodovodem, popřípadě postupnými odstávkami částí vodovodu.

Smluvní termín realizace: 30.04.2026–15.10.2026

Identifikace zhotovitele: Jutherm s. r. o., Zborov 53, 789 01 Zborov

Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, 777 655 168, jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, 777 762 909, zak@jutherm.cz

Kontakt na zástupce projektanta VHI PROJEKT, s. r. o.: Ing. Jan Šlesinger, tel. 606 154 797, slesinger@vhi-projekt.cz

Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební úprava vodovodu, ul. Na Křtaltě, k. ú. Zábřeh na Moravě

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Na Křtaltě ve městě Zábřeh. Stávající potrubí z šedé litiny bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny DN 100 v celkové délce cca 420 m. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu. Na potrubí je napojeno 7 vodovodních přípojek, které budou přepojeny na nové potrubí.

Termín realizace stavby: duben–říjen 2026

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Miroslav Zajíc, tel. 605 812 710, email: zajic@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

Stavební úprava vodovodu, ul. Dobrovského parc. č. 539/14, Šumperk

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu v asfaltové komunikaci na ulici Dobrovského v Šumperku. Stávající potrubí vodovodního řadu bude vyměněno za hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 mm. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu. Všechny přípojky budou přepojeny v místech stávajících napojení.

Termín realizace stavby: duben–říjen 2026

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Martin Tomiček, tel. 724 063 369, email: tomicek@spvs.cz, Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz

Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

Stavební úprava stoky CS-1, ul. Zábřežská, k.ú. Hanušovice

Předmětem projektu je oprava splaškové kanalizace na ul. Zábřežská v Hanušovicích od stoky u hlavní silnice, kolem domu č. p. 276 po dům 268 z důvodu jejího špatného technického stavu. Stoka CS-1 bude opravena částečně bezvýkopově pomocí sanačního rukávce DN 300 v délce cca 51 m a v otevřeném výkopu, a to položením plastového potrubí z PP SN 16 DN 250 o délce cca 61 m. Na stoku jsou napojeny 2 přípojky, které budou přepojeny na opravené potrubí.

Termín realizace stavby: duben–červen 2026

Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Milan Czišlinský, tel.: 602 730 930, e-mail: czislinsky@spvs.cz, Miroslav Dušek, tel.: 722 970 177, e-mail: dusek@spvs.cz;

Subdodavatel bezvýkopové sanace: B M H spol. s r.o., Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chvátkovice

Kontakt na zástupce subdodavatele: Ing. Daniel Sedlák (stavbyvedoucí BMH), tel.: 773 791 615

Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel. 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz