AKTUÁLNĚ PROBÍHAJÍCÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI NA OBJEKTECH VHZ K 30.09.2026

22.03 Obnova přiváděcích vodovodních řádů Kouty n. D. – Šumperk ETAPA I., SO 04 - Stavba

Etapa I., SO 04 řeší obnovu části přivaděče v úseku od VDJ Petrov po SRO Rapotín v délce 3 985 m a s ním související objekty na přivaděči – odkalovací objekty, vzdušníkové, šoupátkové šachty apod.

Smluvní termín realizace: 09.03.2026–do 474 dní ode dne převzetí staveniště
Identifikace zhotovitele: WOMBAT, s. r. o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno
Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Ing. Petr Holeš, jednatel, 602 767 922, petrholes@wombat.cz; ve věcech technických Ing. Petr Holeš ml., stavbyvedoucí, 723 442 611, p.holes@wombat.cz
Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, 608 101 525, robert.roh@voding.cz
Kontakt na TDI: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., Martin Wywial, 602 141 367, martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, ředitel divize 05, 605 264 176, dufek@vrv.cz
Kontakt na koordinátora BOZP: IREA, s. r. o., Ing. Stanislav Loupanec, 602 166 235, loupanec@irea.cz a Ing. Zdeněk Stojaník, 604 788 626, stojanik@irea.cz
Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, 702 011 768, korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

25.06 Stavební úprava vodovodu a kanalizace Indrova, Zábřeh – stavba

Stavební úprava řeší opravu nevyhovujícího stávajícího vodovodního potrubí ve stávající trase a niveletě, přepojení stávajících vodovodních přípojek na opravené vodovodní potrubí. Po dobu opravy vodovodního potrubí bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou – suchovod. Dále stavební úprava řeší opravu nevyhovujícího stávajícího kanalizačního potrubí ve stávající trase a niveletě včetně přepojení stávajících kanalizačních přípojek na opravené kanalizační potrubí.

Smluvní termín realizace: 30.03.2026–21.1.2027
Identifikace zhotovitele: VK-AQUA Olomouc, spol.s. r. o., se sídlem: Štěpánov, Dolní 20, 783 13
Kontakt na zástupce zhotovitele: stavbyvedoucí Aleš Pospíšil, tel. 602 735 750, pospisil.ales@vk-aqua.cz
Kontakt na autorský dozor stavby: Voding Hranice, spol. s r. o., Ing. Robert Roh, technický ředitel, 608 101 525, robert.roh@voding.cz
Kontakt na koordinátora BOZP: SAFETY PRO s. r. o., Marek Dajč, obchodně – výkonný ředitel, 734 111 871, dajc@safetypro.cz
Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, 702 011 768, korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

26.14 Stavební úprava vodovodu Sídliště etapa I., Loučná nad Desnou – stavba

Stavba řeší stavební úpravu (opravu) stávajícího vodovodního řadu v Loučné nad Desnou v oblasti sídliště. Původní vodovod je vybudován z litinového potrubí, pro stavební úpravu bude použito plastové potrubí PE 100 RC SDR 11 d 110 v celkové délce 351,30 m. Stavební úprava vodovodu bude koordinována s celkovou revitalizací povrchů v oblasti, jejímž investorem bude obec Loučná nad Desnou. Stavba bude koordinována též s pokládkou chrániček pro optické kabely ze strany třetího subjektu. Zásobování okolních nemovitostí bude po dobu stavby zajištěno povrchovým vodovodem, popřípadě postupnými odstávkami částí vodovodu.

Smluvní termín realizace: 30.04.2026–15.10.2026
Identifikace zhotovitele: Jutherm s. r. o., Zborov 53, 789 01 Zborov
Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech smluvních Radek Jurásek, jednatel, 777 655 168, jutherm@jutherm.cz; ve věcech technických Michal Žák, stavbyvedoucí, 777 762 909, zak@jutherm.cz
Kontakt na zástupce projektanta VHI PROJEKT, s. r. o.: Ing. Jan Šlesinger, tel. 606 154 797, slesinger@vhi-projekt.cz
Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

24.16 Intenzifikace ČOV Loštice – stavba

V rámci akce bude řešena kompletní intenzifikace ČOV, a to intenzifikací biologického čištění výstavbou kompletní nové biologické části ve variantě R-DS-D-N ve dvoulinkovém uspořádání. Stávající biologie pak bude rekonstruována na aerobní stabilizaci kalu. Součástí technického řešení bude rovněž výměna technologie česlí a lapáku písku. Dále bude řešena instalace mechanického odvodnění kalu s akumulací odvodněného kalu v kontejnerech.

Smluvní termín realizace: 1.6.2026–do 562 dní ode dne převzetí staveniště
Identifikace zhotovitele: EVT Stavby, s. r. o., V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy
Kontakt na zástupce zhotovitele: Pavel Langer, projektový manažer, 737 800 813, pavel.langer@evtstavby.cz
Kontakt na technický dozor stavby: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., - **STDI** Martin Wywial, 602 141 367, martin@wywial.cz; Ing. Martin Dufek, 605 264 176, dufek@vrv.cz
Kontakt na zástupce autorského dozoru stavby: Koneko spol., s r. o., Ing. Oldřich Kazda, 603 437 993, oldrich.kazda@koneko.cz; Ing. Roman Kaleta, 739 061 917, roman.kaleta@koneko.cz; Ing. Lenka Čaplová, 731 572 606, lenka.caplova@koneko.cz
Kontakt na koordinátora BOZP: SAFETY PRO, s. r. o., Bc. Marek Binar, 736 172 702, binar@safetypro.cz
Kontakt na VHZ: Ing. Martin Minář, 602 556 057, minar@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

25.07_Stavební úprava vodovodní shybky pod řekou Sázavou ul. ČSA, Zábřeh – stavba

Stavba řeší bezvýkopovou technologií opravu dvouramenné vodovodní shybky LT DN150 pod řekou Sázavou (Moravská Sázava) v ulici ČSA v Zábřehu v celkové délce 2 x 55,3 m.

Smluvní termín realizace: 21.07.2026–13.11.2026
Identifikace zhotovitele: TRASKO BVT, s. r. o., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Kontakt na zástupce zhotovitele: ve věcech technických Petr Zedník, vedoucí střediska protlaků, 777 738 215, p.zednik@trasko.cz
Kontakt na autorský dozor stavby: AQOL s. r. o., Ing. Lukáš Zimmermann, 605 307 525, zimmermann@aqol.cz, Ing. Jana Pešoutová, 739 721 575, pesoutova@aqol.cz
Kontakt na VHZ: Ing. Zdeněk Kořínek, 702 011 768, korinek@vhz.cz a Ing. Jana Paloncý, 702 044 786, paloncy@vhz.cz

OBNOVUJÍCÍ OPRAVY NA MAJETKU VHZ:

Stavební úprava vodovodu, ul. Na Křtaltě, k.ú. Zábřeh n. M.

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu na ul. Na Křtaltě ve městě Zábřeh. Stávající potrubí z šedé litiny bude vyměněno za potrubí z tvárné litiny DN 100 v celkové délce cca 420 m. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu. Na potrubí je napojeno 7 vodovodních přípojek, které budou přepojeny na nové potrubí.

Termín realizace stavby: duben - říjen 2026
Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Miroslav Zajíc, tel. 605 812 710, email: zajic@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz
Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

Stavební úprava vodovodu, ul. Dobrovského parc.č. 539/14, Šumperk

Předmětem stavby je stavební úprava stávajícího vodovodu v asfaltové komunikaci na ulici Dobrovského v Šumperku. Stávající potrubí vodovodního řadu bude vyměněno za hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 80 mm. Potrubí bude ukládáno do otevřeného výkopu. Všechny přípojky budou přepojeny v místech stávajících napojení.

Termín realizace stavby: duben - říjen 2026
Identifikace zhotovitele: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a. s., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
Kontakt na zástupce zhotovitele: Ing. Martin Tomíček, tel. 724 063 369, email: tomicek@spvs.cz; Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz
Kontakt na TD: Ing. Jitka Opluštilová, tel.: 608 759 674, e-mail: oplustilova@spvs.cz

ČOV Šumperk, usazovací nádrž - st. úprava a výměna technologie

Předmětem stavby je kompletní výměna pojezdového mostu včetně veškerého vystrojení pro spolehlivou funkci stahování a odstranění zachycených sedimentovaných i plovoucích kalů, výměna vystrojení čerpací suché jímky plovoucího kalu, sanace nádrže.

Termín realizace stavby: září - listopad 2026
Identifikace zhotovitele: GESS-CZ, s.r.o., Loučská 503/31, 751 31 Lipník nad Bečvou
Kontakt na zástupce zhotovitele: Luděk Barbořík, tel. 602 777 745, email: barborik.l@gess.cz
Kontakt na TD: Petr Heitmar, tel.: 602 586 492, e-mail: heitmar@spvs.cz